第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契約の内容			
工事名	（６）美々汚水中継ポンプ場新設工事（土木・建築）		
工事場所	千歳市美々758番225		
工事種別	土木一式工事		
工事概要	１．足掛金物の数量変更に伴う増（土木）２．温度応力解析結果による鉄筋数量の変更に伴う増（土木）３．仮囲い追加に伴う増（建築）４．仮囲い追加に伴う増（建築）５．蓄圧式粉末消火器の追加に伴う増（建築）６．鋼矢板の施工方法変更に伴う増（建築）７．水圧試験に伴う管材費の増（土木）８．給水管の材料変更に伴う増（土木）９．概数の確定に伴う増１０.概数の確定に伴う減		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	令和 8年 9月10日	契約金額	992,277,000円
工期（着工）	令和 6年12月19日	工期（完成）	令和 8年12月10日
契約相手方の商号又は名称	中山建設・金田一特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市　豊里２丁目１４番３号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契約変更の内容（第　３　回　目）			
契約変更年月日	令和 8年 9月10日	変更金額	6,138,000円
変更後工期（完成）	令和 8年12月10日	変更後の契約金額	992,277,000円
変更内容	１．足掛金物の数量変更に伴う増（土木）２．温度応力解析結果による鉄筋数量の変更に伴う増（土木）３．仮囲い追加に伴う増（建築）４．仮囲い追加に伴う増（建築）５．蓄圧式粉末消火器の追加に伴う増（建築）６．鋼矢板の施工方法変更に伴う増（建築）７．水圧試験に伴う管材費の増（土木）８．給水管の材料変更に伴う増（土木）９．概数の確定に伴う増１０.概数の確定に伴う減		
変更理由	１．足掛金物の数量変更に伴う増（土木）ポンプ井排水ピットにおける足掛金物の数量変更を要する。２．温度応力解析結果による鉄筋数量の変更に伴う増（土木）温度応力解析の結果、初期ひび割れ対策として補強筋を追加することから、鉄筋数量の変更を要する。３．仮囲い追加に伴う増（建築）本施設に隣接するRapidus社IMM-Ｉ工場用仮囲いが撤去されたことから、建築基準法施行令　（第136条の２の20）に基づく仮囲いの変更を要する。４．仮囲い追加に伴う増（建築）本施設に隣接するRapidus社IMM-Ｉ工場用仮囲いが撤去されたことから、建築基準法施行令（第136条の２の20）に基づく仮囲いの変更を要する。５．蓄圧式粉末消火器の追加に伴う増（建築）危険物貯蔵所設置の届け出を行ったところ、千歳市消防本部より地下タンクに係る消火器設置の指導を受けたことから、消火器の追加を要する。６．鋼矢板の施工方法変更に伴う増		

契約変更の内容（第　２　回　目）			
契約変更年月日	令和 7年 6月24日	変更金額	17,039,000円
変更後工期（完成）	令和 8年12月10日	変更後の契約金額	986,139,000円
変更内容	１．温度応力解析の追加に伴う増（土木）２．鋼矢板の施工方法変更に伴う増（土木）３．労働基準監督署からの４．土砂運搬先の変更に伴う増（土木）指摘に伴う避難経路の追加（土木）		
変更理由	１．土木構造物の初期ひび割れに係る温度応力解析について変更を要する。２．鋼矢板の設置に係る方法をバイブロハンマとしていたが、現地盤が固く施工困難であることから、施工方法の変更を要する。３．地下１階から地上階への経路を１経路としていたが、労働基準監督署から二方向避難が必要との指摘があったことから、経路の追加を要する。４．当初予定の土砂運搬先の搬入量が想定より多く、別の土砂仮置き場へ残土を運搬する必要があることから運搬先の変更を要する。運搬に係る土量の概数を確定する。		

※金額はすべて「税込み」です。