第６号様式（７条関係）

千　歳　市　工　事　契　約　状　況　表

契約の内容			
工事名	７繰．南24号ユカンボシ橋修繕工事		
工事場所	千歳市　長都		
工事種別	土木一式工事		
工事概要	南24号道路 橋長L=90.90m　幅員W=12.00m 舗装工　一式、縁石工　一式、橋梁付属物工　一式、橋梁補修工　一式、 現場塗装工　一式、構造物撤去工　一式、橋梁足場等設置工　一式、 仮設工　一式、区画線工　一式		
入札・契約の方法	制限付一般競争入札		
契約年月日	令和 8年 6月19日	契約金額	272,580,000円
工期（着工）	令和 8年 6月19日	工期（完成）	令和 9年 3月30日
契約相手方の商号又は名称	協栄・丹波・ヒロトミ特定共同企業体		
契約相手方の住所	千歳市　旭ケ丘１丁目４番７号		
契約相手方の選定理由（随意契約を行った場合）			

契約変更の内容（第１回目）			
契約変更年月日	令和 8年11月 9日	変更金額	10,978,000円
変更後工期（完成）	令和 9年 3月30日	変更後の契約金額	283,558,000円
変更内容	1.橋梁付属物工の増 2.橋梁補修工の増 3.縁石工の増、構造物撤去工の減 4.舗装工の増 5.橋梁付属物工の増 6.橋梁付属物工の増 7.仮設工の増 8.橋梁付属物工、共通仮設費(運搬費)の減		
変更理由	1.橋梁付属物工の増:現地調査にて親柱の劣化を確認したため、親柱補修工を増工。 2.橋梁補修工の増:路面切削後、床版及び調整コンクリートの劣化を確認したため、断面修復工を増工。 3.縁石工の増、構造物撤去工の減:概数の一部確定により変更。 4.舗装工の増:現地調査にて設計図面と現地の舗装厚に相違があったことを確認したため、舗装工を増工。 5.橋梁付属物工の増:既設伸縮装置の幅が新設伸縮装置より広いことを確認したため、既設伸縮装置の後打コンクリートの撤去及び撤去範囲の下地処理工を増工。 6.橋梁付属物工の増:現地調査にてアルミ防護柵の破損を追加で確認したため、防護柵補修工を増工。 7.仮設工の増:前述に伴い、工事量が増となったことから交通管理工を増工。 8.橋梁付属物工、共通仮設費(運搬費)の減:橋面作業中は区間通行止めにて施工することとなったため、片側交互通行時を想定していた仮設防護柵を減工。		

契約変更の内容（第２回目）			
契約変更年月日		変更金額	
変更後工期（完成）		変更後の契約金額	
変更内容			
変更理由			

※金額はすべて「税込み」です。